



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27		
Investor:	Město Zubří U Domoviny 234 756 54 Zubří	Datum: 10.7.2024	
Název akce: Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	ANO		
<u>Změna termínu dokončení díla</u>			
Popis změny: V průběhu realizace díla vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení díla, která vznikla na straně třetí osoby (ČEZ DISTRIBUCE a.s. a její subdodavatel ELTRAB GROUP s.r.o.) prodlením vykonáním dohodnuté práce, které nebylo možné předvídat, a kterou nelze zabezpečit žádným jiným způsobem (připojení ATS na elektrickou síť s odbornou revizí).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: COMMODUM, spol. s r.o. , Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Město Zubří , U Domoviny 234, 756 54 Zubří			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivity.

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Romana Kašparová, 756 02 Huslenky č.p. 744
není nutné

Stanovisko energetického specialisty:
není nutné

Příloha:

- Zápis ve stavebním deníku ze dne 10.7.2024



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. , Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláščík	
Datum:	10.7.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5.9.2023 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dle Oznámení změny č.3 Popis a zdůvodnění změny: dle Oznámení změny č.3		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	23.8.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):